



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40070/ 0001 9714	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROFR. JUAN REYES CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA / VILLA DONATO GUERRA	CONTRAT O	2020-10-01	2020-10-30	1,186,586.49	1,186,586.49	0.00	1,186,586.49	1,186,586.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	441.92		3 POBLAD O	1	105	100	100.00
40071/ 0002 19726	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BARRIDO EL LINDERO HACIA LA MESA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC / SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-29	3,062,684.69	3,062,684.69	0.00	3,062,684.69	3,062,684.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,514.00		3 POBLAD O	1	300	100	100.00
40072/ 0003 14175	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EXISTENTE HACIA MESA DE MARTINEZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESA DE MARTINEZ / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-30	1,285,436.30	1,285,436.30	0.00	1,285,436.30	1,285,436.30	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,071.60		3 POBLAD O	1	135	100	100.00
40222/ 0004 9353	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CALLE LIBERTAD CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA / VILLA DONATO GUERRA	CONTRAT O	2020-10-01	2020-10-30	1,819,115.80	1,819,115.80	0.00	1,819,115.80	1,819,115.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	709.99		3 POBLAD O	1	155	100	100.00
40224/ 0005 23739	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DEL FRONTÓN HACIA LAS MESAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL / CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	CONTRAT O	2020-10-01	2020-10-30	499,121.49	499,121.49	0.00	499,121.49	499,121.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	484.80		3 POBLAD O	1	165	100	100.00
40226/ 0006 16658	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR AGUSTÍN BANCALARI EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL ASENTAMIENTO EL CALVARIO. / CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	CONTRAT O	2020-10-01	2020-10-30	938,566.29	938,566.29	0.00	938,566.29	938,566.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	350.00		5 ALUMNO	125	125	100	100.00
40227/ 0007 18234	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DONATO GUERRA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ ASENTAMIENTO PUERTO DE LA CRUZ. / PUERTO DE LA CRUZ	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-14	1,439,480.42	1,439,480.42	0.00	1,439,480.42	1,439,480.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		5 ALUMNO	70	70	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40230/ 0008 14232	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO HACIA EL AVENTURERO PRIMERA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO EL AVENTURERO. / SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-29	2,025,191.56	2,025,191.56	0.00	2,025,191.56	2,025,191.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,510.20		3 POBLAD O	1	135	100	100.00
40304/ 0009 20738	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO OJO DE AGUA / SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-14	1,043,744.82	1,043,744.82	0.00	1,043,744.82	1,043,744.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	231.37		5 ALUMNO	146	146	100	100.00
40306/ 0010 16953	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 0545 XOCOYOTZIN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO EL CARNAVAL / SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2020-10-01	2020-10-30	846,603.17	846,603.17	0.00	846,603.17	846,603.17	0.00	02 METRO C UADRAD O	350.00		5 ALUMNO	110	110	100	100.00
40309/ 0011 20616	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL PLAN PRIMERA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS / SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-14	1,661,729.22	1,661,729.22	0.00	1,661,729.22	1,661,729.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,214.95		3 POBLAD O	1	105	100	100.00
40312/ 0012 23621	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR MANUEL AVILA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS / SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2020-10-01	2020-10-30	804,882.29	804,882.29	0.00	804,882.29	804,882.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	252.00		5 ALUMNO	80	80	100	100.00
40313/ 0013 19891	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CASA DEL SR VICTOR VICTORIA HACIA CASA DEL SR ADOLFO DUEÑAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN / SAN LUCAS TEXCALTITLÁN	CONTRAT O	2020-10-01	2020-11-14	1,498,883.26	1,498,883.26	0.00	1,498,883.26	1,498,883.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,182.50		3 POBLAD O	1	160	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40314/001419942	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CASA DEL SR LEÓN LOPEZ HACIA CASA DEL SR JUAN ROMUALDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EJIDO DE SAN LUCAS TEXCALTITLÁN SABANILLAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN SABANILLAS / E.J. DE SAN LUCAS TEXCALTITLAN (SABANILLAS)	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-14	1,499,350.74	1,499,350.74	0.00	1,499,350.74	1,499,350.74	0.00	02 METRO CUADRADO	1,311.60		3 POBLADO	1	180	100	100.00
40315/001519211	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EJIDO DE SAN LUCAS TEXCALTITLÁN SABANILLAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN SABANILLAS / E.J. DE SAN LUCAS TEXCALTITLAN (SABANILLAS)	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	1,174,679.54	1,174,679.54	0.00	1,174,679.54	1,174,679.54	0.00	02 METRO CUADRADO	197.61		5 ALUMNO	45	45	100	100.00
40316/001617068	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC / SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-14	1,110,799.74	1,110,799.74	0.00	1,110,799.74	1,110,799.74	0.00	02 METRO CUADRADO	446.50		5 ALUMNO	240	240	100	100.00
40317/001719841	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FERNANDO VILCHIS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO HUITLAPALTEPEC / SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	579,128.38	579,128.38	0.00	579,128.38	579,128.38	0.00	02 METRO CUADRADO	147.00		5 ALUMNO	65	65	100	100.00
40318/001833448	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA NIÑOS HEROES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO / BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	624,101.27	624,101.27	0.00	624,101.27	624,101.27	0.00	02 METRO CUADRADO	169.00		5 ALUMNO	35	35	100	100.00
40319/001919970	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARTI EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO / BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	849,132.73	849,132.73	0.00	849,132.73	849,132.73	0.00	02 METRO CUADRADO	178.62		5 ALUMNO	60	60	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40320/ 0020 11152	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PREESCOLAR HACIA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO / BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-02	517,777.66	517,777.66	0.00	517,777.66	517,777.66	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	160	100	100.00
40324/ 0021 20080	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE AULAS EN ESCUELA ALVARO OBREGON EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-17	3,580,236.20	3,580,236.20	0.00	3,580,236.20	3,580,236.20	0.00	02 METRO CUADRADO	477.91		5 ALUMNO	300	300	100	100.00
40326/ 0022 33252	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CASA DEL SR EUSTOLIO HACIA MESAS ALTAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO SAN JUAN XOCONUSCO / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	928,803.08	928,803.08	0.00	928,803.08	928,803.08	0.00	02 METRO CUADRADO	852.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
40327/ 0023 33411	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA CARRETERA PRINCIPAL PARAJE LOS CRUCES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO / MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	1,746,027.48	1,746,027.48	0.00	1,746,027.48	1,746,027.48	0.00	02 METRO CUADRADO	1,220.18		3 POBLADO	1	135	100	100.00
40328/ 0024 17423	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO ASENTAMIENTO MESAS ALTAS DE XOCONUSCO / MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	1,388,078.14	1,388,078.14	0.00	1,388,078.14	1,388,078.14	0.00	02 METRO CUADRADO	596.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
40329/ 0025 18976	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL DEPOSITO DE AGUA HACIA LA SUBESTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO / CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-14	1,997,937.69	1,997,937.69	0.00	1,997,937.69	1,997,937.69	0.00	02 METRO CUADRADO	1,644.00		3 POBLADO	1	175	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40330/002619658	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSE JUAN TABLADA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL ASENTAMIENTO CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL / CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	785,445.47	785,445.47	0.00	785,445.47	785,445.47	0.00	02 METRO CUADRADO	216.00		5 ALUMNO	65	65	100	100.00
40331/002712478	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 89 CLAVE 15ETK0089K EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MACHEROS / MACHEROS	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	655,779.76	655,779.76	0.00	655,779.76	655,779.76	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	45	45	100	100.00
40332/002831885	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CHORRITO HACIA EL CENTRO DE LLANO REDONDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LLANO REDONDO DE ZARAGOZA LLANO REDONDO ASENTAMIENTO LLANO REDONDO DE ZARAGOZA LLANO REDONDO / LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO)	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	1,999,368.02	1,999,368.02	0.00	1,999,368.02	1,999,368.02	0.00	02 METRO CUADRADO	1,382.40		3 POBLADO	1	218	100	100.00
40333/002912322	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE UN AULA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD NUEVA COLONIA TRES PUENTES / NUEVA COLONIA TRES PUENTES	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	655,465.42	655,465.42	0.00	655,465.42	655,465.42	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	190	190	100	100.00
40334/003030154	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PUENTE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LA FUNDICIÓN ASENTAMIENTO LA FUNDICIÓN / FUNDICION, LA	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	1,498,858.96	1,498,858.96	0.00	1,498,858.96	1,498,858.96	0.00	02 METRO CUADRADO	1,286.40		3 POBLADO	1	150	100	100.00
40335/003130274	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CASA DEL SR JOSE TRINIDAD HACIA EL JARAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN ASENTAMIENTO EL CAPULÍN / CAPULIN, EL	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	1,499,932.65	1,499,932.65	0.00	1,499,932.65	1,499,932.65	0.00	02 METRO CUADRADO	1,097.40		3 POBLADO	1	120	100	100.00
40336/003218504	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS ASENTAMIENTO GALERAS / HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS)	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	1,163,481.14	1,163,481.14	0.00	1,163,481.14	1,163,481.14	0.00	02 METRO CUADRADO	492.80		5 ALUMNO	75	75	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40337/ 0033 30227	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL LIBRAMIENTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTÍN OBISPO SAN MARTÍN SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OBISPO. / SAN MARTIN OBISPO (SAN MARTIN SAN PEDRO)	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	1,998,750.15	1,998,750.15	0.00	1,998,750.15	1,998,750.15	0.00	02 METRO CUADRADO	1,555.80		3 POBLADO	1	160	100	100.00
40338/ 0034 17550	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0030 PLAN DE SAN LUIS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA. / SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	2,112,634.54	2,112,634.54	0.00	2,112,634.54	2,112,634.54	0.00	02 METRO CUADRADO	714.00		5 ALUMNO	132	132	100	100.00
40339/ 0035 18394	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JUAN ALDAMA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HIDALGO RANCHERÍA DE SAN ANTONIO. / RANCHERIA DE SAN ANTONIO HIDALGO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-10	911,330.68	911,330.68	0.00	911,330.68	911,330.68	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		5 ALUMNO	65	65	100	100.00
40340/ 0036 50900	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE PARA JE LA CAMPANA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA. / SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-16	444,315.39	444,315.39	0.00	444,315.39	444,315.39	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	1,436	100	100.00
40341/ 0037 10578	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE EL DEPOSITO DE AGUA DE CASA DEL SR CLAUDIO CALIXTO HACIA CASA DEL SR RODOLFO CALIXTO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA. / SAN SIMON DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	799,559.24	799,559.24	0.00	799,559.24	799,559.24	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	1	25	100	100.00
40342/ 0038 11044	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LAGUNA CHICA MANZANA DOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA / SAN SIMON DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	1,999,269.88	1,999,269.88	0.00	1,999,269.88	1,999,269.88	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	1	110	100	100.00
40343/ 0039 13649	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS COYOTES HACIA EL PEDREGAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA. / SAN SIMON DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	827,850.02	827,850.02	0.00	827,850.02	827,850.02	0.00	02 METRO CUADRADO	581.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40344/ 0040 24833	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA. / SAN SIMON DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-10-01	2020-12-15	3,498,258.02	3,498,258.02	0.00	3,498,258.02	3,498,258.02	0.00	02 METRO CUADRADO	518.88		7 FAMILIA	23	115	100	100.00
40345/ 0041 30302	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS INVERNADEROS DEL SR SERGIO SAENZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC. / AMPLIACION DE SANTIAGO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	1,998,528.70	1,998,528.70	0.00	1,998,528.70	1,998,528.70	0.00	02 METRO CUADRADO	1,815.60		3 POBLADO	1	140	100	100.00
40346/ 0042 14198	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA PRINCIPAL HACIA AMPLIACIÓN DE SANTIAGO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO. / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	2,488,669.80	2,488,669.80	0.00	2,488,669.80	2,488,669.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,019.00		3 POBLADO	1	125	100	100.00
40347/ 0043 44864	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS PÓSITOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO. / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	599,965.21	599,965.21	0.00	599,965.21	599,965.21	0.00	03 METRO CUBICO	23.04		3 POBLADO	1	150	100	100.00
40348/ 0044 17787	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DR ATL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC. / SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	654,841.59	654,841.59	0.00	654,841.59	654,841.59	0.00	02 METRO CUADRADO	195.30		5 ALUMNO	121	121	100	100.00
40349/ 0045 35555	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CANOA DE BATAN GRANDE HACIA BATAN CHICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATÁN GRANDE ASENTAMIENTO BATÁN GRANDE. / BATAN GRANDE	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-30	1,326,480.44	1,326,480.44	0.00	1,326,480.44	1,326,480.44	0.00	02 METRO CUADRADO	964.20		3 POBLADO	1	160	100	100.00
40350/ 0046 57847	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON EMPEDRADO DEL PERICON HACIA VICUARIOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VÍCUAROS ASENTAMIENTO VÍCUAROS. / VICUARIOS	CONTRATO	2020-10-01	2020-11-13	1,297,595.86	1,297,595.86	0.00	1,297,595.86	1,297,595.86	0.00	02 METRO CUADRADO	936.00		3 POBLADO	1	169	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41194/ 0047 11595	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MESA DE CHIHUAHUA EN LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO ASENTAMIENTO LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-10-01	2020-10-30	997,085.90	997,085.90	0.00	997,085.90	997,085.90	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00
42043/ 0048 45889	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRÁULICO) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	215,160.00	215,160.00	0.00	215,160.00	215,160.00	0.00	20 ESTUDIO	4.00		4 MUNICIPIO	1	800	100	100.00
42044/ 0049 45892	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	154,556.51	154,556.51	0.00	154,556.51	154,556.51	0.00	20 ESTUDIO	6.00		4 MUNICIPIO	1	1,971	100	100.00
42045/ 0050 45896	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	215,616.00	215,616.00	0.00	215,616.00	215,616.00	0.00	20 ESTUDIO	7.00		4 MUNICIPIO	1	866	100	100.00
42046/ 0051 45905	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	199,081.06	199,081.06	0.00	199,081.06	199,081.06	0.00	20 ESTUDIO	4.00		4 MUNICIPIO	1	678	100	100.00
42047/ 0052 45917	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (TECHADOS Y CUARTOS DORMITORIOS) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	174,528.00	174,528.00	0.00	174,528.00	174,528.00	0.00	20 ESTUDIO	5.00		4 MUNICIPIO	1	452	100	100.00
42048/ 0053 45929	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	206,184.00	206,184.00	0.00	206,184.00	206,184.00	0.00	20 ESTUDIO	4.00		4 MUNICIPIO	1	555	100	100.00
42049/ 0054 45935	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (PAVIMENTOS, BARDAS Y BANQUETA) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	215,992.00	215,992.00	0.00	215,992.00	215,992.00	0.00	20 ESTUDIO	7.00		4 MUNICIPIO	1	786	100	100.00
42050/ 0055 45941	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BARDAS) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	207,952.19	207,952.19	0.00	207,952.19	207,952.19	0.00	20 ESTUDIO	5.00		4 MUNICIPIO	1	640	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,384,920.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
42051/005645951	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	246 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN DISTINTAS COMUNIDADES (EMPEDRADOS Y PAVIMENTOS) / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2020-09-01	2020-09-30	192,640.56	192,640.56	0.00	192,640.56	192,640.56	0.00	20 ESTUDIO	5.00		4 MUNICIPIO	1	659	100	100.00	
43510/005721850	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROF. JUAN REYES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA / VILLA DONATO GUERRA	CONTRATO	2020-12-19	2020-12-30	98,459.77	71,828.08	26,631.69	98,459.77	71,828.08	26,631.69	65 KILOMETRO CUADRADO	64.00		3 POBLADO	1	105	100	100.00	
43790/005813649	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS COYOTES HACIA EL PEDREGAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA / SAN SIMON DE LA LAGUNA	CONTRATO	2020-12-21	2020-12-27	43,372.78	0.00	43,372.78	43,372.78	0.00	43,372.78	02 METRO CUADRADO	39.70		3 POBLADO	1	90	100	100.00	
43892/0059176636	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	W SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	244 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE SUPERVISIÓN DE OBRA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-12-01	2020-12-15	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	100	100.00	
43893/0060176642	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	T MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-12-15	2020-12-30	19,837.31	19,837.31	0.00	19,837.31	19,837.31	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	100	100.00	
43894/0061176639	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	3 MATERIALES	242 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-12-01	2020-12-30	149,999.64	149,999.64	0.00	149,999.64	149,999.64	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 61									TOTAL	66,454,925.11	66,384,920.64	70,004.47	66,454,925.11	66,384,920.64	70,004.47							6100	

Complementarios: 23 **Directa: 26**

**L. A. ELIZA OJEDA
RENTERIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**L. A. GILBERTO GENARO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS P.**

**LIC. JOSE EDGAR
ÁNGELES REYES
CONTRALOR MUNICIPAL**