



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,496,063.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
36333/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	1,989,225.19	1,989,225.19	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	64	64.16
36334/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL ISSEMYM / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	2,242,584.51	2,242,584.51	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	30	30.30
36335/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	4,682,463.76	4,682,463.76	0.00	2,859,109.00	2,859,109.00	0.00	80 ELEMENTO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	61	61.05
36336/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	2,967,220.63	2,967,220.63	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	87	87.28
36337/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y CLORACION / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	495,000.00	495,000.00	0.00	148,958.50	148,958.50	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	29	30.09
36338/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	67,964.40	67,964.40	0.00	50 EQUIPO	25.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	27	27.19
36339/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL INCLUYE GASOLINA / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	138,600.00	138,600.00	0.00	62,627.23	62,627.23	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	46	45.18
36340/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (INCLUYE GASOLINA) / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	685,000.00	685,000.00	0.00	392,774.22	392,774.22	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	57	57.35
36341/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	122,729.73	122,729.73	0.00	50 EQUIPO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	35	35.07
36342/0010	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	505,000.00	505,000.00	0.00	263,573.88	263,573.88	0.00	03 METRO CUBICO	300,000.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	52	52.19
36343/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES TOXICOLÓGICOS / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	20 ESTUDIO	40.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	100	100.00
37538/0012	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TRJARESE (CAPULIN) / SAN MIGUEL XOOLTEPEC	CONTRATO	2020-07-01	2020-08-29	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
37539/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CENTRO DE SAN JUAN XOCONUSCO SEGUNDA ETAPA / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2020-07-06	2020-09-03	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,021,883.97	1,021,883.97	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	182.00		3 POBLADO	1	3,022	68	68.13



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,496,063.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
37541/0014	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE EL CAPULIN / CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	CONTRATO	2020-07-01	2020-08-14	340,000.00	340,000.00	0.00	339,163.70	339,163.70	0.00	02 METRO CUADRADO	259.60		3 POBLADO	1	2,440	100	99.75	
37544/0015	03 ASH	URBANIZACION	C REHABILITACION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC HACIA SAN MIGUEL XOOLTEPEC / SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	CONTRATO	2020-07-01	2020-08-15	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,280,519.84	1,280,519.84	0.00	02 METRO CUADRADO	1,005.00		3 POBLADO	1	289	80	80.03	
37549/0016	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS EN ESCUELA CAM / VILLA DONATO GUERRA	CONTRATO	2020-07-01	2020-08-14	193,749.40	193,749.40	0.00	193,749.40	193,749.40	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	43.20		3 POBLADO	1	150	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	25,360,813.16	25,360,813.16	0.00	14,017,084.20	14,017,084.20	0.00							936	

Complementarios: 0	Directa: 0
---------------------------	-------------------

**L. A. ELIZA OJEDA
RENTERIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**L. A. GILBERTO GENARO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS P.**

**LIC. JOSE EDGAR
ÁNGELES REYES
CONTRALOR MUNICIPAL**

DONATO GUERRA