



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,496,063.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
36333/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	811,525.22	811,525.22	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	26	26.18	
36334/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL ISSEMYM / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	1,505,092.42	1,505,092.42	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	20	19.80	
36335/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	4,682,463.76	4,682,463.76	0.00	1,557,579.00	1,557,579.00	0.00	80 ELEMENTO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	33	33.26	
36336/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	1,587,818.06	1,587,818.06	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	47	46.71	
36337/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y CLORACION / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	495,000.00	495,000.00	0.00	65,210.97	65,210.97	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	12	13.17	
36338/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	25.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	0	0.00	
36339/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL INCLUYE GASOLINA / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	138,600.00	138,600.00	0.00	26,107.95	26,107.95	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	19	18.83	
36340/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (INCLUYE GASOLINA) / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	685,000.00	685,000.00	0.00	157,386.42	157,386.42	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	23	22.98	
36341/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	350,000.00	350,000.00	0.00	77,975.20	77,975.20	0.00	50 EQUIPO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	22	22.28	
36342/0010	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	505,000.00	505,000.00	0.00	63,226.88	63,226.88	0.00	03 METRO CUBICO	300,000.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	12	12.52	
36343/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES TOXICOLÓGICOS / VILLA DONATO GUERRA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	20 ESTUDIO	40.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 11									TOTAL	21,271,063.76	21,271,063.76	0.00	5,916,922.12	5,916,922.12	0.00							314	

Complementarios: 0	Directa: 0
---------------------------	-------------------



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 25,496,063.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

L. A. ELIZA OJEDA
RENTERIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L. A. GILBERTO GENARO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS P.

LIC. JOSE EDGAR
ÁNGELES REYES
CONTRALOR MUNICIPAL

DONATO GUERRA