



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,484,967.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44463/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	741,270.18	741,270.18	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	24	24.71
44466/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CUOTAS PATRONALES AL ISSEMYM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	979,734.59	979,734.59	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	14	13.80
44470/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	1,015,725.00	1,015,725.00	0.00	80 ELEMENTO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	22	21.99
44472/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,192,714.12	1,192,714.12	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	26	25.92
44476/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y CLORACION / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	56,616.29	56,616.29	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	28	28.31
44478/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	50 EQUIPO	25.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	14	14.00
44479/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL INCLUYE GASOLINA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	95,000.00	95,000.00	0.00	16,055.56	16,055.56	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	17	16.90
44480/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (INCLUYE GASOLINA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	650,000.00	650,000.00	0.00	76,828.90	76,828.90	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	12	11.82
44482/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	0	0.00
44483/0010	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	520,000.00	520,000.00	0.00	67,145.49	67,145.49	0.00	03 METRO CUBICO	300,000.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	13	12.91
44484/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2021-02-08	2021-12-31	69,967.00	69,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	59.00		4 MUNICIPIO	1	33,455	0	0.00
44756/0012	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA BARRANCA HACIA LA THIMO / SAN MIGUEL XOOLTEPEC	CONTRATO	2021-04-01	2021-05-28	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	1,417	0	0.00
44759/0013	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA HACIA EL PANTEON / SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	CONTRATO	2021-04-01	2021-05-28	1,693,000.00	1,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,158.00		3 POBLADO	1	1,436	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 033 DONATO GUERRA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. REPORTE MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,484,967.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
45102/0014	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	C REHABILITACION	016 CAMINOS RURALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL RANCHO / SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	CONTRATO	2021-04-01	2021-05-28	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	574.50		3 POBLADO	1	400	0	0.00
45307/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CASA DE SR. RAMON HACIA EL CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA / SAN JUAN XOCONUSCO	CONTRATO	2021-04-12	2021-05-12	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	190.36		3 POBLADO	1	1,200	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	26,456,967.00	26,456,967.00	0.00	4,160,090.13	4,160,090.13	0.00							170

Complementarios: 0

Directa: 0

**L. A. ELIZA OJEDA
RENTERIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**L. A. GILBERTO GENARO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. GUADALUPE
FRANCISCO ALBARRAN
DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS P.**

**LIC. JOSE EDGAR
ÁNGELES REYES
CONTRALOR MUNICIPAL**

DONATO GUERRA